



Międzyzdroje, 20.05.2021 r.

Pani Iwona Czyż
Radna Miasta Międzyzdroje

L.dz.: 645 / 2021

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 06.05.2021 roku w sprawie budowy oczyszczalni ścieków informuję, że trwa realizacja robót budowlanych przez Wykonawcę WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 1/P/2020. Rozpoczęto roboty modernizacyjne w pompowni głównej (ob. 2) i przygotowanie do remontu budynku socjalnego (ob. 23), w tym przeprowadzenie personelu oczyszczalni do zaplecza tymczasowego. Wykonawca pierwotnie zamierzał realizować remont jednego reaktora oraz zbiornika retencyjnego, ale na wniosek Inwestora z uwagi na sezon letni, przesunięto rozpoczęcie wykonania tej części prac na wrzesień 2021 roku. Zatwierdzono złożoną przez Wykonawcę Koncepcję techniczno-technologiczną spełniającą wymagania PFU i oczekiwania Zamawiającego. Trwa przez Wykonawcę aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności, w związku z przyjęciem Koncepcji o której mowa wyżej.

Termin zakończenia zadania pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach” zgodnie z umową upływa 31.07.2022 roku, ale może ulec zmianie. Wykonawca uwzględnił w wersji roboczej harmonogramu opóźnienia będące następstwem sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku zagrożenia epidemiologicznego chorobą COVID-19 oraz konieczność prowadzenia prac z uwzględnieniem sezonowości w naszym mieście. Ewentualne zmiany terminu wymagają uzgodnień z NFOŚiGW przed akceptacją przez Zamawiającego.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Tomáš Jaworski